
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Giorni naturali consecutivi
fasi di lavoro
definizione dell'area di cantiere (1 giorno)
posizionamento di ponteggi (2 giorni)
smantellamento copertura e orditura lignea con recupero parziale coppi e smaltimento materiale (6 giorni)
ripristino dell croce in ferro (1 giorno)
posa di nuova listellatura (5 giorni)
realizzazione nuovo manto di copertura e posa ganci ferma coppo (4 giorni)
consolidamento intonaci cementizi (22 giorni)
scrostamento cauto intonaco deteriorato e cementizi e successiva idrosabbiatura (16 giorni)
disinfezione con prodotto biocida (10 giorni)
stuccatura ed integrazione plastica delle fessurazioni e delle lacune (10 giorni)
rasatura intonaci e rinzaffo, ricostituzione delle cornici (12 giorni)
tinteggiatura esterna con grassello di calce (5 giorni)
pulitura, disinfesione, consolidamento del portichetto interno (3 giorni)
restauro elementi in legno - porte e grate (16 giorni)
restauro elementi in ferro - inferriata (1 giorno)
restauro stucco sopra il portone (2 giorni)
smontaggio ponteggio, pulizia e rimozione area di cantiere (2 giorni)