n.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Giorni naturali consecutivi																
1	definizione dell'area di cantiere																	
2	posizionamento di ponteggi 4 GIORNI																	
3	installazione di gru																	
4	smontaggio della copertura e smantellamento delle orditure (SOLO SANTUARIO) 4 GIORNI																	
5	preparazione ed installazione delle capriate metalliche 9 GIORNI																	
6	posa dell'orditura primaria e secondaria (SOLO SANTUARIO) 9 GIORNI																	
7	realizzazione del manto di copertura in beola (SOLO SANTUARIO) 18 GIORNO																	
8	realizzazione linea vita																	
4	smontaggio della copertura e smantellamento delle orditure (CAUPONA) 2 GIORNI																	
6	posa dell'orditura primaria e secondaria (CAUPONA) 6 GIORNI																	
7	realizzazione del manto di copertura in beola (CAUPONA) 11 GIORNO																	
4	smontaggio della copertura e smantellamento delle orditure (CANTORIA) 2 GIORNITOT																	
7	realizzazione del manto di copertura in beola (CANTORIA) 14 GIORNO																	
4	smontaggio della copertura e smantellamento delle orditure (CORO/SACRESTIA) 2 GIORNI																	
6	posa dell'orditura primaria e secondaria (CORO/SACRESTIA) 4 GIORNI																	
7	realizzazione del manto di copertura in beola (CORO/SACRESTIA) 10 GIORNO																	